



## Unidade Serra Azul

## Sistema de Tratamento de Esgoto do SSA

### Cronograma físico e financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				VALOR R\$	PERC. (%)	VALOR R\$	PERC. (%)	VALOR R\$	PERC. (%)
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.897,98	8,811%	9.631,70	33,33%	9.632,56	33,33%	9.633,72	33,34%
2.	ESCAVAÇÕES	56.933,75	17,358%	11.386,75	20,00%	34.160,25	60,00%	11.386,75	20,00%
3.	REDE DE ESGOTO	26.368,30	8,039%	5.273,66	20,00%	21.094,64	80,00%	-	0,00%
4.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E CAIXA DE GORDURA	56.776,14	17,310%	17.032,84	30,00%	39.743,30	70,00%	-	0,00%
5.	REATOR, FILTRO ANAERÓBIO E BACIA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO	36.194,42	11,035%	-	0,00%	-	0,00%	36.194,42	100,00%
6.	WETLAND	62.544,81	19,069%	-	0,00%	18.763,44	30,00%	43.781,37	70,00%
7.	PASSARELA DE SERVIÇO	60.273,34	18,377%	18.082,00	30,00%	42.191,34	70,00%	-	0,00%
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>327.988,74</b>	<b>100,000%</b>						
<b>VALOR SIMPLES</b>				<b>61.406,95</b>	<b>18,72%</b>	<b>165.585,53</b>	<b>50,49%</b>	<b>100.996,26</b>	<b>30,79%</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>				<b>61.406,95</b>	<b>18,72%</b>	<b>226.992,49</b>	<b>69,21%</b>	<b>327.988,74</b>	<b>100,00%</b>