



**Obra**  
HSPC - CERCA DE PROTEÇÃO

Sesc Pantanal  
CNPJ: 33.469.164/0330-44

**Bancos**  
SINAPI - 10/2016 - Mato Grosso  
ORSE - 10/2016 - Sergipe  
SEDOP - 10/2016 - Pará  
SEINFRA - 024 - Ceará  
SICRO2 - 09/2016 - Mato Grosso  
SETOP - 06/2016 - Minas Gerais  
IOPES - 11/2016 - Espírito

**B.D.I.**

**Encargos Sociais**  
76,27% - Não Desonerada

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	70,00% 21.939,49	34,00% 7.459,43	3,00% 658,18	33,00% 7.240,03
2	TAXAS E EMOLUMENTOS	100,00% 1.638,44	100,00% 1.638,44		
3	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 28.556,71	38,00% 10.851,55	24,00% 6.853,61	38,00% 10.851,55
4	REMOÇÃO	100,00% 68.201,23	75,00% 51.150,92	25,00% 17.050,31	
5	CONSTRUÇÃO	100,00% 657.576,30		50,00% 328.788,15	50,00% 328.788,15
Porcentagem			9,14%	45,42%	44,59%
Custo			71.100,34	353.350,25	346.879,73
Porcentagem Acumulado			9,14%	54,56%	99,15%
Custo Acumulado			71.100,34	424.450,59	771.330,32

Total sem BDI R\$ 624.821,24  
Total do BDI R\$ 153.090,93  
Total Geral R\$ 777.912,17