



CRONOGRAMA DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ENTRADA DO HOTEL SESC PORTO CERCADO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA ENTRADA DO HSPC				
LOCAL:	MT 370 KM 42, PORTO CERCADO - POCONÉ-MT				
DATA:	02/04/2018				
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA	
		VALOR (R\$)	(%)	30 DIAS	60 DIAS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 33.410,14	16,96%	R\$ 16.705,07 50,00%	R\$ 16.705,07 50,00%
2.0	SISTEMA DE TRATAMENTO PRIMÁRIO	R\$ 11.268,13	5,72%	R\$ 2.253,63 20,00%	R\$ 9.014,51 80,00%
3.0	CONSTRUÇÃO CASA DE MÁQUINAS	R\$ 13.509,72	6,86%	R\$ 4.728,40 35,00%	R\$ 8.781,32 65,00%
4.0	PASSARELA METÁLICA	R\$ 84.019,52	42,66%	R\$ 25.205,86 30,00%	R\$ 58.813,67 70,00%
5.0	SISTEMA TERCIÁRIO DE TRATAMENTO	R\$ 23.007,12	11,68%	R\$ 5.751,78 25,00%	R\$ 17.255,34 75,00%
6.0	CÉLULA IMPERMEABILIZADA	R\$ 25.459,00	12,93%	R\$ 3.818,85 15,00%	R\$ 21.640,15 85,00%
7.0	CALÇADA DE ACESSO	R\$ 4.109,00	2,09%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 4.109,00 100,00%
8.0	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 2.169,00	1,10%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 2.169,00 100,00%
	TOTAL MENSAL	R\$ 196.951,64	100,00%	58.463,59	R\$ 138.488,05
	VALOR ACUMULADO MENSAL			58.463,59	R\$ 196.951,64

Irineu Teódulo da S.Netto
Eng. Civil
CREA/DF- 11133-D