



Unidade : Hotel Sesc Porto Cercado

Reforma do EVS

Cronograma físico e financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				VALOR R\$	PERC. (%)	VALOR R\$	PERC. (%)	VALOR R\$	PERC. (%)

1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	94.054,69	15,02%	94.054,69	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
2.	DEMOLIÇÕES E RELOCAÇÕES	38.850,29	6,20%	27.195,20	70,00%	11.655,09	30,00%	-	0,00%
3.	COBERTURA	130.935,00	20,91%	52.374,00	40,00%	78.561,00	60,00%	-	0,00%
4.	REFORÇO ESTRUTURAL	141.099,32	22,54%	42.329,80	30,00%	98.769,52	70,00%	-	0,00%
5.	SERVIÇOS CASA DE BOMBA	15.434,97	2,47%	3.086,99	20,00%	12.347,98	80,00%	-	0,00%
6.	RAMPAS DE ACESSO	5.863,12	0,94%	5.863,12	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
7.	CAMINHO DAS ÁGUAS	43.523,20	6,95%	-	0,00%	17.409,28	40,00%	26.113,92	60,00%

8.	QUIOSQUE	3.949,38	0,63%	-	0,00%	-	0,00%	3.949,38	100,00%
9.	PINTURA	18.451,60	2,95%	-	0,00%	-	0,00%	18.451,60	100,00%
10.	GUARDA CORPO	35.013,96	5,59%	-	0,00%	-	0,00%	35.013,96	100,00%
11.	PISO , REJUNTES E SOLEIRA	34.237,61	5,47%	5.135,64	15,00%	13.695,04	40,00%	15.406,92	45,00%
12.	SAUNA / FORRO DA PISCINA	14.468,38	2,31%	-	0,00%	4.340,51	30,00%	10.127,87	70,00%
13.	ESQUADRIA	4.277,70	0,68%	-	0,00%	-	0,00%	4.277,70	100,00%
14.	ESCADA	33.988,69	5,43%	5.098,30	15,00%	20.393,21	60,00%	8.497,17	25,00%
15.	LIMPEZA FINAL	11.984,00	1,91%	-	0,00%	-	0,00%	11.984,00	100,00%
	TOTAL GERAL	626.131,91	100,00%						
VALOR SIMPLES				235.137,75	37,55%	257.171,64	41,07%	133.822,52	21,37%
VALOR ACUMULADO				235.137,75	37,55%	492.309,39	78,63%	626.131,91	100,00%