

Sesc Pantanal
 CNPJ: 33.469.164/0330-44



Obra
 READEQUAÇÃO DO ESPAÇO DA ACADEMIA DO CAP

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 115,70%
 Mensalista: 73,48%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Código	Descrição	Total	Peso (%)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$20.711,61	6,71 %	R\$20.711,61	R\$0,00	R\$0,00
					100%	0%	
2		CANTEIRO DE OBRA	R\$4.526,01	1,47 %	R\$4.526,01	R\$0,00	R\$0,00
					100%	0%	
3		DEMOLIÇÃO	R\$13.414,60	4,34 %	R\$13.414,60	R\$0,00	R\$0,00
					100%		
4		CONSTRUÇÃO	R\$200.257,58	64,84 %	R\$50.064,40	R\$100.128,79	R\$50.064,40
					25%	50%	25%
5		INSTALAÇÕES	R\$68.737,59	22,26 %	R\$17.184,40	R\$34.368,80	R\$17.184,40
					25%	50%	25%
6		LIMPEZA DE OBRA	R\$1.181,80	0,38 %	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.181,80
					0%		100%
					R\$105.901,01	R\$134.497,59	R\$68.430,59

Total sem BDI R\$248.073,49
 Total do BDI R\$60.755,70
 Total Geral R\$308.829,19