



Obra
HSPC - REFORMA DO ESPAÇO ADJACENTE DO AUDITÓRIO
JAGUATIRICA

Bancos
SINAPI - 06/2019 - Mato Grosso
ORSE - 03/2019 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará
SETOP - 01/2018 - Minas Gerais

B.D.I.
Padrão - 24,5%
Equipamento - 15,39%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,70%
Mensalista: 73,48%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 5.541,20	30,00% 1.662,36	30,00% 1.662,36	40,00% 2.216,48
2	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00% 7.098,00	100,00% 7.098,00		
3	CAMARIM e ANTI SALA	100,00% 21.597,37	50,00% 10.798,69	50,00% 10.798,69	
4	BANHEIRO	100,00% 1.276,62	50,00% 638,31	50,00% 638,31	
5	SALA DE CONTROLE LUZ E SOM	100,00% 20.807,14		100,00% 20.807,14	
6	SALA DE REUNIÃO 1	100,00% 32.264,03	10,00% 3.226,40	50,00% 16.132,02	40,00% 12.905,61
7	SALA DE REUNIÃO 2	100,00% 32.693,72	10,00% 3.269,37	50,00% 16.346,86	40,00% 13.077,49
8	SALA DE REUNIÃO 3	100,00% 17.096,34	10,00% 1.709,63	50,00% 8.548,17	40,00% 6.838,54
9	CORREDOR	100,00% 35.666,20	10,00% 3.566,62	50,00% 17.833,10	40,00% 14.266,48
10	RETIRADA E INSTALAÇÃO DAS CADEIRAS DO AUDITORIO	100,00% 9.268,00			100,00% 9.268,00
11	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS DUTOS DE AR	100,00% 7.647,25			100,00% 7.647,25
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS EM GERAL (TOMADAS, CAMERAS E PONTO DE LUZ)	100,00% 15.498,22		25,00% 3.874,56	75,00% 11.623,67
13	REPARO FORRO DE GESSO EM GERAL	100,00% 2.238,70		25,00% 559,68	75,00% 1.679,03
14	PINTURA ESQUADRIAS EM GERAL	100,00% 2.615,07		15,00% 392,26	85,00% 2.222,81
15	RECUPERAÇÃO DA PAREDE RETRATIL	100,00% 6.224,98	100,00% 6.224,98		
16	VEDAÇÃO DO TELHADO CONTRA PASSAROS	100,00% 232,56			100,00% 232,56
17	LIMPEZA FINAL	100,00% 1.113,39			100,00% 1.113,39
Porcentagem			17,45%	44,59%	37,96%
Custo			38.194,36	97.593,13	83.091,30
Porcentagem Acumulado			17,45%	62,04%	100,0%
Custo Acumulado			38.194,36	135.787,49	218.878,79

Benedito Carneiro
Setor de Engenharia